

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 01 de junio 2026 al 07 de junio 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
18/05/2026 05:00	03/06/2026 23:59	PH Toro II Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2026 05:00	03/06/2026 23:59	PH Toro III Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
18/05/2026 06:00	02/06/2026 23:59	PG Boca de Pozo Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 00:00	14/06/2026 23:59	PT Garabito Unidad 5	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 04:00	28/06/2026 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	02/07/2026 23:59	PG Pailas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/06/2026 07:00	27/06/2026 22:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo equipos generador-turbina-auxiliares
01/06/2026 07:00	31/07/2026 17:00	PT Moín Unidad 5	Preventivo	Reparación ducto de transición
01/06/2026 08:00	15/09/2026 17:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
02/06/2026 07:00	09/06/2026 22:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento del embalse e inspección compuerta descarga de fondo
02/06/2026 07:00	03/06/2026 17:00	PT Guápiles Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 750 horas
02/06/2026 07:00	02/06/2026 11:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Limpieza de anillos colectores
02/06/2026 07:00	02/06/2026 17:00	LT138kV Río Macho Cachí	Preventivo	Mantenimiento a los interruptores, unidades de control y protecciones
03/06/2026 22:00	04/06/2026 01:00	ST Alajuelita Barra 138kV	Preventivo	Conexión de bajantes de la barra 138 kV a la seccionadora del transformador móvil
		LT138kV Alajuelita Cóncavas		
		LT138kV Alajuelita La Caja		
		LT138kV Alajuelita Anonos		
04/06/2026 08:00	04/06/2026 11:00	LT138kV Alajuelita Los Ángeles	Preventivo	Pruebas rechazo de carga
		PH Pirris Unidad 1		
04/06/2026 23:00	05/06/2026 04:00	Subestación Pirris barras A y B 230kV	Preventivo	Pruebas operativas en los módulos asociados a la barra A y B 230kV
		LT230kV Pirris Tejar		
		LT230kV Pirris Parrita		
05/06/2026 07:00	05/06/2026 17:00	LT230kV Cañas Corobici	Preventivo	Reemplazo de jumpers de conexión entre la línea de transmisión y el módulo Corobici
05/06/2026 22:00	06/06/2026 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anillos colectores y pistas de freno
06/06/2026 01:00	06/06/2026 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anillos colectores y pistas de freno
06/06/2026 04:00	06/06/2026 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anillos colectores y pistas de freno
06/06/2026 07:00	07/06/2026 17:00	LT230kV Tejona Peñas Blancas	Preventivo	Cambio de aisladores y herrajes. Mantenimiento a los interruptores

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica