

## Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 24 de marzo 2025 al 30 de marzo 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	04/05/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento Anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
03/03/2025 05:00	11/04/2025 23:59	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
17/03/2025 07:00	29/03/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento anual
24/03/2025 05:00	24/03/2025 09:00	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Para mantenimiento trimestral.
24/03/2025 05:00	06/04/2025 17:00	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
24/03/2025 07:00	24/03/2025 11:00	PH Reventazón Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas, sistema excitación y circuito hidráulico
25/03/2025 05:00	25/03/2025 09:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Para mantenimiento trimestral.
27/03/2025 05:00	27/03/2025 13:00	PH Río Macho Unidad 1	Preventivo	Sustitución tarjeta en el AVR
29/03/2025 05:00	29/03/2025 11:00	PH La Joya Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas, sistema excitación y circuito hidráulico
29/03/2025 08:00	29/03/2025 16:00	PH El General Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas, sistema excitación y circuito hidráulico
30/03/2025 08:00	30/03/2025 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas, sistema excitación y circuito hidráulico

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora ( grupo turbina+generador ).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica