

Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 05 de octubre 2026 al 11 de octubre 2026

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
01/06/2026 06:00	31/10/2026 22:00	PH Cachi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 06:00	24/10/2026 22:00	PH Cachi Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
01/06/2026 08:00	09/10/2026 23:59	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión
11/08/2026 00:00	06/10/2026 23:59	PT Garabito Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento mayor
08/09/2026 06:00	21/10/2026 23:59	PH Dengo Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual, cambio de AVR y gobernador
14/09/2026 07:00	17/10/2026 22:00	PT Moín Unidad 6	Preventivo	Revisión de sistemas de aceite, agua y reguladores de presión
21/09/2026 00:00	08/11/2026 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento mayor, Overhaul del motor.
21/09/2026 07:00	09/10/2026 21:59	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento preventivo mayor del generador y turbina
21/09/2026 07:00	09/10/2026 17:00	ST La Caja autotransformador #4	Preventivo	Atención de fugas de aceite con el empaquetado general del elemento, eliminación de corrosión, aplicación de pintura al elemento y ejecución de pruebas funcionales a los sistemas de protecciones propias.
01/10/2026 00:00	05/10/2026 10:00	PH Toro III Unidad 1		Mantenimiento anual de equipos compartidos.
01/10/2026 00:00	05/10/2026 11:00	PH Toro III Unidad 2		Mantenimiento anual de equipos compartidos.
05/10/2026 00:00	18/10/2026 23:59	PT Garabito Unidad 8		Mantenimiento anual
05/10/2026 18:00	06/10/2026 06:00	PSFV San Antonio Unidad 1		Revisión de conexiones secundarias en los circuitos de corriente del TP1.
06/10/2026 07:00	06/10/2026 17:00	LT230kV Trapiche - Moín 230kV		Cambio de grapas paralelas por mangas de compresión en jumpers e instalación de esferas de señalización.
06/10/2026 08:00	06/10/2026 08:20	PH Toro III Unidad 1		Se requiere sacar interruptor de máquina para prueba de saturación de aceite
06/10/2026 09:00	06/10/2026 09:20	PH Toro III Unidad 2		Se requiere sacar interruptor de máquina para prueba de saturación de aceite
06/10/2026 18:00	07/10/2026 06:00	PSFV San Antonio Unidad 1		Revisión de conexiones secundarias en los circuitos de corriente del TP1.
07/10/2026 06:00	10/10/2026 23:59	PS Miravalles Unidad 1		Mantenimiento anual.
07/10/2026 07:00	07/10/2026 12:00	PH Río Macho Unidad 1		Verificación dimensional para suministro de anillos colectores
07/10/2026 07:00	07/10/2026 17:00	LT230kV Cahuita - Changuinola		Pruebas funcionales a la protección diferencial de línea 87L.
07/10/2026 13:00	07/10/2026 18:00	PH Río Macho Unidad 3		Verificación dimensional para suministro de anillos colectores
07/10/2026 18:00	08/10/2026 06:00	PSFV San Antonio Unidad 1		Revisión de conexiones secundarias en los circuitos de corriente del TP1.
08/10/2026 07:00	08/10/2026 11:00	PH Peñas Blancas Unidad 2		Mantenimiento de 1000 horas
08/10/2026 18:00	09/10/2026 06:00	PSFV San Antonio Unidad 1		Revisión de conexiones secundarias en los circuitos de corriente del TP1.
09/10/2026 07:00	09/10/2026 11:00	PH Ventanas Garita Unidad 1		Mantenimiento trimestral
09/10/2026 13:00	09/10/2026 17:00	PH Ventanas Garita Unidad 2		Mantenimiento trimestral
09/10/2026 18:00	10/10/2026 06:00	PSFV San Antonio Unidad 1		Revisión de conexiones secundarias en los circuitos de corriente del TP1.
09/10/2026 22:00	17/10/2026 17:00	PH Angostura Unidad 1		Desembalse anual
09/10/2026 22:00	17/10/2026 17:00	PH Angostura Unidad 2		Desembalse anual
09/10/2026 22:00	17/10/2026 17:00	PH Angostura Unidad 3		Desembalse anual
11/10/2026 07:00	11/10/2026 17:00	ST Cariblanco LT San Miguel 230 kV (Desconectada)		Se requiere realizar cambio de herrajes por corrosión
11/10/2026 07:00	11/10/2026 17:00	LT230kV Liberia Amayo		Solmant 446 Nicaragua.

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).

LT= Línea de Transmisión.

ST=Subestación de transmisión.

AT=Auto-transformador.

TC=Transformador de medición de corriente.

TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica

PT= Planta térmica

PG= Planta Geotérmica

PE= Planta eólica

PFS= Planta Fotosolar

PBT= Planta Bio-térmica