ICE	SOLMANT	NUMERO
EOR	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE LA INTERCONEXION	63/2013

PEDIDO	(X) EJECUCIÓN 2	(X)DESCONEXIÓN 3	( )SIN DESCONEXION 4
	( )CANCELACIÓN	(X)PROG. ( )NO PROG	( )PROG. ( )NO PROG

EQUIPO: LT 138 KV Siquirres-Trapiche 5

LUGAR: LT 138 KV Siquirres-Trapiche

MANTENIMIENTO:

INICIO-DIA: 03/05/2013 HORA: 07:00

FINAL-DIA: 03/05/2013 HORA: 12:00 6

PERIODO

(X) CONTINUO

( ) DIARIAMENTE 7

En caso de ser necesario el tiempo de reposición del equipo será de: No aplica hrs

DESCRIPCION SUSCINTA DEL TRABAJO:

Cambio de 3 jumper torre 90 y mantenimiento módulos 8

RAZON DE LA URGENCIA:

Programada 9

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ismael Arroyo G EMPRESA: ICE 10

SOLICITADO DIA: 27/04/2013 APROBADO POR: Ing. Rolando Sancho C.

MANIOBRAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

		Prog. HORA	real HORA
1	Desconexión interruptores principales LT 138 kV Siquirres Trapiche	07:00	
2	Desconexión seccionadoras de línea y barra LT 138 kV Siquirres Trapiche	07:05	
	Conexión seccionadora de Tierra LT 138 kV Siquirres Trapiche	07:10	
	Desconexión seccionadora de Tierra LT 138 kV Siquirres Trapiche	11:50	
8	Conexión seccionadoras de línea y barra LT 138 kV Siquirres Trapiche	11:55	
9	Conexión interruptores principales LT 138 kV Siquirres Trapiche	11:59	

Detalles: 11

OBSERVACIONES: 12

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO: 13