Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 16 de diciembre 2019 al 22 de diciembre 2019

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
26/08/2019 07:00	31/12/2019 23:59	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento mayor
09/12/2019 06:00	22/12/2019 22:00	PH Reventazón U4	Preventivo	Mantenimiento anual
12/12/2019 06:00	22/12/2019 23:00	PG Pailas I total	Preventivo	Mantenimiento anual y limpieza de torre de enfriamiento
15/12/2019 07:00	19/12/2019 23:55	PH Pirrís U1	Correctivo	Cambio del inyector 5
16/12/2019 00:00	19/12/2019 23:55	PT Orotina U1-U2	Preventivo	Reparación cruceros en subestación
16/12/2019 07:00	16/12/2019 11:00	PH Arenal U3	Preventivo	Prueba de eficiencia
18/12/2019 07:00	18/12/2019 10:00	PH Arenal U3	Preventivo	Prueba de eficiencia
18/12/2019 07:30	18/12/2019 11:30	PH Cariblanco	Preventivo	Mantenimiento mensual
18/12/2019 08:00	19/12/2019 17:00	LT230kV Belén La Caja #2	Correctivo	Reemplazo de relé 87L
19/12/2019 07:00	19/12/2019 11:00	PH Río Macho U5	Preventivo	Mantenimiento mensual
19/12/2019 08:00	19/12/2019 17:00	Subestación Barranca paso por barra auxiliar 138 kV	Preventivo	Mantenimiento y cambio de brazos de seccionadora del autotransformador #1
22/12/2019 08:00	22/12/2019 14:00	PH Reventazón U5	Preventivo	Mantenimiento mensual

NOTAS
NR= No reportado

u=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica