Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 13 de mayo 2024 al 19 de mayo 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
14/05/2024 07:00	15/05/2024 18:00	LT230kV Parrita Palmar	Preventivo	Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
16/05/2024 07:00	16/05/2024 13:00	LT138kV Cañas Filadelfia	Correctivo	Traslado de conductores de torres de emergencia a la torre 11 que ya fue reparada.
18/05/2024 07:00	19/05/2024 16:00	PH El General Unidad 1	Correctivo	Atención de fuga en tubería de equilibrio de presión en turbina.

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica