Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 03 de junio 2024 al 09 de junio 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
31/05/2024 00:00	06/06/2024 23:59	PT Garabito Unidad 6	Preventivo	Mantenimiento anual
31/05/2024 08:00	21/06/2024 17:00	Subestación La Caja Autotransformador #2	Mejora	Cambio de unidad de control y protecciones
03/06/2024 07:00	12/06/2024 17:00	PH Río Macho Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual
03/06/2024 22:00	04/06/2024 02:00	Subestación Angostura Barra B 138kV	Correctivo	Corrección de puntos calientes localizados en los conectores de los cables de potencia a las seccionadoras de barra de los módulos: Unidad 3 y LT Turrialba 138kV
05/06/2024 05:00	05/06/2024 09:00	PH Cariblanco Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
05/06/2024 05:00	05/06/2024 06:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Operación rutinaria de válvula de conducción
06/06/2024 06:00	21/06/2024 23:00	PH Dengo Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento anual

NOTAS

NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica