Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 21 de septiembre 2020 al 27 de septiembre 2020

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
29/02/2020 06:00	30/11/2020 23:55	PH Echandi U1	Preventivo	Mantenimiento anual
01/09/2020 06:00	05/10/2020 23:00	PG Miravalles U2	Preventivo	Mantenimiento anual
07/09/2020 00:00	27/09/2020 00:00	PT Garabito U7	Preventivo	Mantenimiento anual
14/09/2020 07:00	25/09/2020 21:59	PH Angostura U1	Preventivo	Mantenimiento anual
16/09/2020 07:00	23/09/2020 16:00	Subestación La Caja, Autotransformador # 2	Mejora	Traslado para construcción de cimientos para Autotransformador nuevo
21/09/2020 06:00	17/10/2020 22:00	PH Cachí U4	Preventivo	Mantenimiento anual
21/09/2020 06:00	30/09/2020 23:00	PE Tejona U1	Preventivo	Mantenimiento anual
21/09/2020 07:00	21/09/2020 11:00	PG Pailas I U2	Correctivo	Cambio de aceite del tanque de lubricación y pruebas de fuga en los sellos de pentano
21/09/2020 09:00	21/09/2020 11:00	PT Orotina total	Preventivo	Limpieza de maleza en subestación
23/09/2020 08:00	23/09/2020 16:00	LT230kV Trapiche Leesville	Preventivo	Pruebas de transferencia de disparo de las protecciones de los transformadores TR1 y TR2 hacia la protección diferencial de línea
24/09/2020 08:00	24/09/2020 14:00	PH Reventazón U1	Preventivo	Mantenimiento mensual
24/09/2020 22:00	01/10/2020 07:00	PH Angostura total	Preventivo	Desembalse
25/09/2020 08:00	25/09/2020 17:00	LT138kV Cóncavas Alajuelita	Mejora	Ajustes en protecciones 87L y 21L en ambos extremos
26/09/2020 07:00	27/09/2020 16:00	Subestación Belén Barra A 230 kV	Mejora	Conexión del módulo de FIFCO a la subestación

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica