Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 04 de marzo 2024 al 10 de marzo 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
19/02/2024 06:00	08/03/2024 23:00	PE Tejona Unidad 2	Preventivo	Inspección mecánica de unidades
26/02/2024 07:00	07/03/2024 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 00:00	11/03/2024 23:59	PT Garabito Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de turbocompresor
04/03/2024 04:00	22/03/2024 23:59	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 06:00	24/03/2024 23:59	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 06:00	24/03/2024 23:59	PH Toro III Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
04/03/2024 08:00	04/03/2024 16:00	PH El General Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
05/03/2024 07:00	07/03/2024 18:00	LT230kV Río Claro Dominical	Preventivo	Mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario, reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores
05/03/2024 08:00	05/03/2024 12:00	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento trimestral
05/03/2024 13:00	05/03/2024 17:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento trimestral
07/03/2024 08:00	07/03/2024 16:00	Subestación Tarbaca Enlace de Barras 230 kV	Preventivo	Revisión funcional, pruebas eléctricas, mecánicas y de alarmas
08/03/2024 07:00	29/03/2024 17:00	LT138kV La Caja Colima	Mejora	Cambio de unidad de control y protecciones
08/03/2024 22:00	09/03/2024 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
09/03/2024 01:00	09/03/2024 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
09/03/2024 04:00	09/03/2024 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento mensual
10/03/2024 07:00	10/03/2024 17:00	Subestación La Caja Barra A 138 kV	Preventivo	Revisión y pruebas de protección diferencial de barra

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica