Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 27 de mayo 2024 al 02 de junio 2024

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
20/05/2024 06:00	31/05/2024 23:00	PE Tejona Unidad 2	Preventivo	Cambio rodamientos aspas y cambio generador
25/05/2024 00:00	30/05/2024 23:59	PT Garabito Unidad 6	Correctivo	Reparación turbocompresor
28/05/2024 06:30	29/05/2024 14:00	LT230kV Changuinola Cahuita	Preventivo	SOLMANT 426 de ETESA
29/05/2024 00:00	29/05/2024 04:00	PH Peñas Blancas Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
29/05/2024 22:00	30/05/2024 02:00	PH Río Macho Unidad 1	Preventivo	Prueba de arranque en negro
29/05/2024 22:00	30/05/2024 02:00	PH Río Macho Unidad 2	Preventivo	Prueba de arranque en negro
29/05/2024 22:00	30/05/2024 02:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Prueba de arranque en negro
29/05/2024 22:00	30/05/2024 02:00	PH Río Macho Unidad 5	Preventivo	Prueba de arranque en negro
29/05/2024 22:00	30/05/2024 02:00	Subestación Río Macho Barra A 138kV y Barra B 138kV	Preventivo	Prueba de arranque en negro
31/05/2024 08:00	31/05/2024 12:00	PH Reventazón Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento 1000 horas
31/05/2024 08:00	21/06/2024 17:00	Subestación La Caja Autotransformador #2	Mejora	Cambio de unidad de control y protecciones
31/05/2024 22:00	01/06/2024 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento mensual
01/06/2024 00:00	30/06/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
01/06/2024 00:00	30/06/2024 23:59	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación
01/06/2024 01:00	01/06/2024 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento mensual
01/06/2024 04:00	01/06/2024 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento mensual
02/06/2024 06:00	02/06/2024 17:00	LT230kV Tejona Peñas Blancas	Preventivo	Cambio de herrajes y remoción de pararrayos

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica