Mantenimientos programados de Transmisión y Unidades de Generación ICE

Del 17 de marzo 2025 al 23 de marzo 2025

Inicio	Finalización	Elemento	Tipo	Causa
04/02/2025 07:00	26/09/2025 17:00	PH Cariblanco Unidad 2	Preventivo	Reparación estator
03/03/2025 04:00	04/05/2025 23:59	PH Garita Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento Anual y ajuste de cojinetes por vibraciones altas
03/03/2025 05:00	11/04/2025 23:59	PH Toro I Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento anual
17/03/2025 05:00	17/03/2025 09:00	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Se solicita la unidad para pruebas del servicio propio con el SCADA.A
17/03/2025 05:00	17/03/2025 09:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Se solicita la unidad para pruebas del servicio propio con el SCADA.A
17/03/2025 07:00	29/03/2025 17:00	PH Río Macho Unidad 4	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
18/03/2025 06:00	18/03/2025 08:00	PH Ventanas Garita Unidad 1	Preventivo	Se solicita la unidad para pruebas del servicio propio con el SCADA.A
18/03/2025 06:00	18/03/2025 08:00	PH Ventanas Garita Unidad 2	Preventivo	Se solicita la unidad para pruebas del servicio propio con el SCADA.A
18/03/2025 13:00	18/03/2025 16:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Para instalar equipo de pruebas de eficiencia
19/03/2025 07:00	19/03/2025 17:00	LT230kV Parrita Tarbaca	Preventivo	Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y eliminación de puntos calientes con empalmes en T
19/03/2025 14:00	19/03/2025 22:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Par la integración con el scada de PH Garita
20/03/2025 06:30	21/03/2025 17:00	LT230kV Río Claro Dominical	Preventivo	SOLMANT de Panamá 200, Reparación cable OPGW
20/03/2025 09:00	20/03/2025 12:00	PH Cachí Unidad 2	Preventivo	Para instalar equipo de pruebas de eficiencia
20/03/2025 14:00	20/03/2025 22:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Par la integración con el scada de PH Garita
21/03/2025 14:00	21/03/2025 22:00	PH Echandi Unidad 1	Preventivo	Par la integración con el scada de PH Garita
21/03/2025 22:00	22/03/2025 01:00	PH Angostura Unidad 1	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
22/03/2025 01:00	22/03/2025 04:00	PH Angostura Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
22/03/2025 04:00	22/03/2025 07:00	PH Angostura Unidad 3	Preventivo	Mantenimiento de 1000 horas
22/03/2025 07:00	22/03/2025 12:00	PH Toro II Unidad 2	Preventivo	Mantenimiento Transformador

NOTAS
NR= No reportado

U=unidad generadora (grupo turbina+generador).
LT= Línea de Transmisión.
ST=Subestación de transmisión.
AT=Auto-transformador.
TC=Transformador de medición de corriente.
TP=Transformador de medición de voltaje.

PH= Planta hidroeléctrica
PT= Planta térmica
PG= Planta Geotérmica
PE= Planta eólica
PFS= Planta Fotosolar
PBT= Planta Bio-térmica